

# 整 改 报 告

安徽马钢矿业资源集团桃冲矿业有限公司

2022年6月

池州市水利局：

2022年4月12日，由池州市水利局会同青阳县农村水利局对我公司长龙岗冶金用白云岩矿进行了水土保持现场监督检查指导。我公司将检查发现的隐患（问题）制定整改计划，下发相应部门整改，现已整改完毕，汇报如下：

1、及时修建沉淀池及排水沟渠：



沉淀池



正在建设中的三级沉淀池

2.对裸露部分进行覆盖：





### 3.落实水保措施：

生产建设项目水土保持监测季度报告表				
监测时段：2021年10月1日至2021年12月31日				
项目名称	马钢集团矿业有限公司青阳县县长岗冶金用白云岩矿200万吨技改扩建工程			
生产建设单位 (盖章)	马钢集团矿业有限公司	生产建设单位 联系人及电话	王铮/18855330050	
监测单位(盖章)	安徽升辉检测有限公司	总监测工程师 (签字)	王丽清	
		填表人及电话	徐梦珠18226961245	
主体工程进展	截止2021年9月底，自开工以来累计完成工程量情况如下： (1) 本工程开挖累计完成220.27万m <sup>3</sup> ； (2) 本工程回填累计完成220.27万m <sup>3</sup> ； (3) 表土剥离3.18万m <sup>3</sup> ，排水沟1982m，沉沙池4座，浆砌片石排水明沟1000m，过路涵管30m，土地整治1.00hm <sup>2</sup> ，挡墙200m，过水涵涵10m； (4) 景观绿化1.00hm <sup>2</sup> ，撒播草籽1.80hm <sup>2</sup> ，铺设草皮及道路绿化0.60hm <sup>2</sup> ，移栽苗木390株，女贞100棵，紫叶李20棵，栽植圆柏295株； (5) 临时排水沟950m，沉沙池3个，临时苫盖9500m <sup>2</sup> 。			
	指 标	设计量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )	合 计	61.30	/	220.27
	露天采场	53.36	/	215.91
	工业场地	5.37	/	3.69
	排土场	1.75	/	0.20
	管线道路	0.82	/	0.47





对终了边坡进行复绿





道路两侧绿化

安徽马钢矿业资源集团桃冲矿业有限公司

