

# 中电建安徽长九新材料 股份有限公司神山石灰石矿 文件

长九矿〔2022〕19号

---

## 关于中电建长九（神山）灰岩矿 7000 万吨/ 年的建设工程水土保持监督检查意见的函的 回复报告

池州市水利局：

贵局关于关于中电建长九（神山）灰岩矿 7000 万吨/年的建设工程水土保持监督检查意见的函的文件，公司已收悉并高度重视，2022 年 4 月 27 日公司即成立了临时堆土场整改工作小组并于 2022 年 4 月 28 日印发了临时堆土场问题整改清单，我矿正在积极落实相关整改工作。现将相关情况报告如下：

一、问题：临时排土场内渣土堆放凌乱，未进行分层碾压。

### （一）整改措施

1、委托中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司编制《中电建安徽长九新材料股份有限公司矿山开采剥离物临时堆存场重大隐患整改治理方案》（以下简称方案），按方案落实整改。

2、强化临时堆土场防汛管理工作，汛期安全专人24小时值班值守。

### （二）完成情况

1、考虑到方案编制时间问题，中钢集团马鞍山矿山研究院总院股份有限公司先行派员至矿山临时堆存场指导水保、环保、安全等事项的整改。截至当前，已完成边坡削坡、台阶设置及西侧拦渣坝施工和水沟设置、草籽播撒等工作，正在开展沉砂池施工及树木栽种等工作；

2、2022年6月8日，池州市贵池区应急管理局牵头组织池州市贵池区水利局、生态环境分局、牌楼镇人民政府，并邀请5名水利、安全、环保等领域的专家，对中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司编制的方案进行评审，并形成了专家组审查意见。按专家意见修改后的方案，在修改完毕后，及时报送至贵局查阅。

3、矿山将按通过评审的方案加紧推进整改工作进度，确保在既定时间内完成整改工作。



二、问题：临时排土场内未修筑截排水沟、沉沙池，植物防治措施过少。

#### （一）整改措施

- 1、在边坡台阶内侧及临时堆存场坡脚处设置截排水沟；
- 2、在边坡播撒草籽并栽种苗木；
- 3、在边坡台阶外侧栽种苗木。

#### （二）完成情况

- 1、边坡台阶内侧及临时堆存场坡脚处截排水沟设置基本完成；
- 2、边坡草籽播撒已完成，并覆盖了防尘密目网；
- 3、边坡及边坡外侧苗木栽种正在进行中。



三、问题：排土场位置变更手续未完善。

(一) 情况说明

1、矿山设计了永久排土场，但因设计永久排土场位置水库降等工作未能完成，导致永久排土场无法建设使用。在矿山申领《采矿许可证》期间，原贵池区水务局向原安徽省国土资源厅出具了“水库降等承诺书”。

2、根据“国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目

安全设施设计重大变更范围的通知”（安监总管一〔2016〕18号），排土场位置变更属重大变更。矿山周边也无合适位置建设永久排土场。不适宜变更。

3、为解决矿山生产问题，矿山采用租地临时堆存的方式，堆存剥离物，且与属地牌楼镇政府签订了相关协议；

4、在贵池区政府的主导倡议下，长九公司、池州金桥投资集团有限公司、池州市贵池区牌楼镇人民政府签订了“长九（神山）灰岩矿项目剥离料综合开发利用合作协议”。由金桥投资集团上马综合开发利用项目消化矿山剥离料。

四、问题：加工厂区道路边坡复绿效果不佳，有部分地表裸露。

#### （一）整改措施

- 1、对矿山二期加工区北侧边坡裸露区域播撒草籽、补种绿植；
- 2、对矿山二期加工区中部基建期的设施加快搬离进度，随后进行硬化或绿化处理。

#### （二）完成情况

- 1、北侧边坡裸露区草籽播撒已完毕，绿植补种施工单位正在进场准备中；
- 2、加工区中部基建期设施正在加紧办理，办理后即进行绿化或硬化处理。



附件：

- 1、关于成立公司神山石灰石矿临时堆土场安全和环保隐患整改工作小组的通知（中电建长九〔2022〕30号）
- 2、关于印发神山石灰石矿临时堆土场问题整改清单的通知（中电建长九〔2022〕31号）
- 3、长九（神山）灰岩矿项目济公排土场临时用地协议
- 4、长九（神山）灰岩矿项目剥离料综合利用合作协议

中电建安徽长九新材料股份有限公司



2022年6月2日