

# 安徽盛翔矿业有限公司

盛翔矿字（2022）第 19 号

## 关于贵池区石英矿现场检查问题整改情况的报告

池州市水利局：

2022 年 4 月 8 日，市水利局会同贵池区水利局赴我公司贵池区石英矿开展水土保持监督检查，指出了我公司贵池区石英矿在工作中存在的四条问题。为此，我公司高度重视，立即组织人员对问题逐一开展了整改，现将整改情况汇报如下：

问题一：未严格落实水保方案中设置的绿化、排水沟及沉砂池等措施。

整改措施：针对现有开采面，对于已经形成的固定边坡和道路，立即种植行道树，坡面植草固土；截止目前，已种植树木 200 株，种植草皮 5000 平方米，撒播草种 10000 平方米。进一步完善水沟、沉砂池的修筑，目前已修筑永久性排水沟 320 米、2\*3 米沉砂池 2 座、临时排水沟 300 米，临时沉砂池 2 座。在下一步基建施工中，采取积极有效的措施，尽量少破坏植被，开挖的边坡及时采取覆盖防护网等临时措施，减少对周边环境的影响；开拓公路路基成型后，及时采取路边种树、边坡复绿措施，及时恢复生态环境，确保绿色矿山创建工作与基建施工同步开展。



边坡绿化

问题二：厂区内随意堆放、乱弃渣土，未清运至排土场。

整改措施：原有剥离的渣土已全部清运，今后工作中，按照水土保持方案要求，将剥离的渣土及时清运到指定地点，确需临时露天堆放的，加盖防尘网，并使用洒水车沿途洒水，将对环境的影响降到最低。



136 平台清运结束

问题三：道路边坡未设置临时拦挡措施，有大面积裸露区域。

整改措施：对已形成的道路边坡全部加高拦挡，对于临时边坡裸露土层，采取土工布防晒网遮盖，目前，土工布遮盖面积约 3000 平米。



两侧加高拦挡

土工布遮盖网临时边坡

问题四：水土保持监测、监理工作未落实。

整改措施：根据上级要求，在第三方机构的指导下定期开展水土流失调查和监测工作，并将监测结果及时上报。

特此报告



报：贵池区水利局